

# 新クリーンセンター建設状況について

平成 30 年 11 月 1 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

## ◆10月末現在の進捗状況【工事進捗率：7.4%】

【土木建築工事】工場棟

B工区（ごみピットエリア）は、底盤（床）・柱・壁の配筋・型枠・コンクリート打設作業を行っています。10月22日には、1日当たり最大となるコンクリート量約640m<sup>3</sup>（ミキサー車：約160台分）の打設作業を行い、頑丈な床が出来上がりました。

また、C・D・E工区は、機械基礎工事が順調に終わり、次の工程となるプラント機械を設置するための準備作業を進めています。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」



【ドローン撮影：平成 30 年 10 月 23 日】



◆全景写真：平成 30 年 10 月 30 日



◆ごみピットエリア【B工区】

ごみピットの壁となる位置の周囲に作業用足場を設置し、最大で約 22mの壁を立ち上げていきます。高所での作業となるため、安全対策を一層強化して作業を行っています。

【写真①】



【写真②】



◆炉室・灰処理・タービン エリア【C・D・E工区】

各工区で、プラント機械を設置するための据え付け場所の位置出し、高さ調整を行っています。

【写真③】



【写真④】



◆今後の予定【11月から12月】

・B工区は、ごみピット本体の柱や壁部分の躯体工事（鉄筋・型枠・コンクリート工事等）を継続していきます。

・C・D・E工区は、11月からプラント機械の設置が始まります。

以上