

**佐久市・北佐久郡環境施設組合議会**

**会 議 録**

**佐久市・北佐久郡環境施設組合議会**

## 平成29年佐久市・北佐久郡環境施設組合議会第2回臨時会

期 日 平成29年6月21日（水）  
場 所 佐久市役所 南棟3階会議室

---

平成29年第2回臨時会会議録（第1日目）

### 議 事 日 程

平成29年6月21日（水）午前10時開会

開 会 宣 告

日 程 第 1 会議録署名議員指名

日 程 第 2 会 期 決 定

日 程 第 3 議 案 上 程  
組 合 長 招 集 挨 拶  
議 案 説 明

議案第5号 平成27年度 循環型社会形成推進交付金事業  
新クリーンセンター施設用地造成工事請負契約の  
変更について

日 程 第 4 議案質疑、討論、採決

日 程 第 5 閉 会 宣 言

## ○出席議員（１５名）

|     |             |
|-----|-------------|
| １ 番 | 土 屋 俊 重 君   |
| ２ 番 | 柳 澤 眞 生 君   |
| ３ 番 | 三 石 義 文 君   |
| ４ 番 | 吉 岡 徹 君     |
| ５ 番 | 江 本 信 彦 君   |
| ６ 番 | 小 林 貴 幸 君   |
| ７ 番 | 市 川 稔 宣 君   |
| ８ 番 | 中 條 壽 一 君   |
| ９ 番 | 押 金 洋 仁 君   |
| １０番 | 横 須 賀 桃 子 君 |
| １２番 | 佐 藤 敏 明 君   |
| １３番 | 両 角 正 芳 君   |
| １４番 | 榎 本 真 弓 君   |
| １５番 | 池 田 健 一 郎 君 |
| １６番 | 笹 沢 武 君     |

## ○説明のため出席した者

|              |           |
|--------------|-----------|
| 組 合 長        | 柳 田 清 二 君 |
| 副 組 合 長      | 藤 巻 進 君   |
| 副 組 合 長      | 米 村 匡 人 君 |
| 副 組 合 長      | 茂 木 祐 司 君 |
| 副 組 合 長      | 小 池 茂 見 君 |
| 会 計 管 理 者    | 青 木 源 君   |
| 監 査 委 員      | 小 柳 出 裕 君 |
| 佐久市環境部長      | 茂 原 啓 嗣 君 |
| 佐久市新クリーンセンター |           |
| 整備推進室長       | 上 野 幸 一 君 |
| 佐久市生活環境課長    | 市 川 昇 二 君 |
| 軽井沢町環境課長     | 土 屋 剛 君   |
| 立科町町民課長      | 齊 藤 明 美 君 |
| 御代田町町民課長     | 小 山 岳 夫 君 |

## ○事務局職員出席者

|         |           |
|---------|-----------|
| 事 務 局 長 | 木 内 孝 昭 君 |
| 総 務 係 長 | 岩 井 和 成 君 |
| 建 設 係 長 | 高 橋 豪 君   |

## 開 会

### ◎開会宣言

○議長（市川稔宣君） おはようございます。

ただいまから、平成29年佐久市・北佐久郡環境施設組合議会第2回臨時会を開会いたします。

ただ今までの出席議員は15名でありますので、定足数をこえております。

よって直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配布してある議事日程より進めます。

○議長（市川稔宣君） 最初に報告事項を申し上げます。

佐藤幹夫君、所要のため、本日の会議に欠席する旨の届け出が提出されておりますのでご承知願います。

---

### ◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（市川稔宣君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において

3番 三石義文君

4番 吉岡徹君

の2名を指名いたします。

---

### ◎日程第2 会期の決定

○議長（市川稔宣君） 日程第2、会期の決定を議題といたします。

本臨時会の会期につきましては、6月2日に議会運営委員会が開かれ協議をおこなった結果、会期は、本日1日間とすることにいたしました。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

○議長（市川稔宣君） ご異議なしと認めます。

よって会期は、本日1日間と決定いたしました。

---

### ◎日程第3 議案上程

○議長（市川稔宣君） 日程第3、議案第5号の1件を上程いたします。

議案の件名につきましては、事務局より朗読いたします。

総務係長 岩井君

〔総務係長 岩井和成君件名朗読〕

○議長（市川稔宣君） 次に、組合長から招集の挨拶並びに提案理由の説明を求めます。

組合長、柳田君。

〔組合長 柳田清二君登壇〕

○組合長（柳田清二君） 皆様、おはようございます。

本日ここに平成29年佐久市・北佐久郡環境施設組合議会第2回臨時会を招集致しましたところ、議員の皆様方には公私ともにご多忙のなか、ご参集をいただき、議会が開会できましたことを厚く御礼を申し上げます。

さて、新クリーンセンター整備事業の進捗状況につきまして、5月末時点の工事の進捗率が、75.7%となっております。4月末時点より10%程度と工事の進捗が進んでいる状況でございます。

現在の現場状況でございますが、切土部分の工事につきましては、進入道路となります市道6-90号線の一部を残し、掘削作業が完了いたしました。

また、盛土部分の工事につきましては、建設地北側の県道沿いに設置いたします、高さ約10mとなる補強土壁の基礎工事に現在着手をしております。

この補強土壁は盛土部分の地盤について、より安全性を高めるため建築基準法に適合したものでございまして、今後の現場における主要工事となっております。

施設用地造成工事につきましては、作業工程に遅れが生じておりますが、引き続き地元の皆様及び関係機関等のご理解、ご協力を賜りながら、安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

また、施設本体 建設・運営事業につきましては、確認申請の手続きに向け詳細設計の大詰めに入っております。

以上、事業の進捗状況についてご説明申し上げましたが、今後におきましても、議員各位の一層のご理解とご協力をお願いを申し上げ、招集の挨拶とさせ

ていただきます。

それでは本日、平成29年佐久市・北佐久郡環境施設組合議会第2回臨時会に提案いたしました議案は事件案1件でございます。

議案第5号の事件案であります。佐久市・北佐久郡環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例によりまして、平成27年度 循環型社会形成推進交付金事業 新クリーンセンター施設用地造成工事 請負契約の変更といたしまして、2億798万6,400円増額をいたしまして、総額9億2,287万800円につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。

以上、議案の概要について申し上げましたが、詳細につきましては、お手元の議案説明書をご覧ください。ほか、事務局長より説明をいたしますので、よろしくご審議のほどお願いを申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

**○議長（市川稔宣君）** 次に、議案第5号の説明を求めます。

事務局長、木内君。

〔事務局長 木内孝昭君説明朗読〕

**○事務局長（木内孝昭君）** 議案第5号「平成27年度 循環型社会形成推進交付金事業 新クリーンセンター施設用地造成工事請負契約の変更について」ご説明申し上げます。

議案書の5ページをご覧ください。

本案は、平成28年第1回臨時会において、議決をいただきました施設用地造成工事請負契約の変更につきまして、議会の議決をお願いするものであります。

この造成工事につきましては、平成27年度から平成29年度にわたります債務負担行為事業といたしまして実施しているものでございます。

変更契約の主な理由につきましては、1点目といたしまして、現場発生土を処理する運搬距離の変更によるものでございます。

発生土の処理につきましては、環境アセスの観点を踏まえ、公共事業の活用等を考慮し、搬出先の選定をいたしましたが、予想を上回る発生土が生じたこと等により新たな搬出先の確保及び搬出先変更に伴い、運搬距離の追加が必要となったものでございます。

こちらの変更金額につきましては、当初1億1,700万円見込んでおりま

したが、9,800万円増額となり約2億1,500万円となっております。

2点目といたしまして、補強土壁の背面に使用する盛土材の変更によるものでございます。

盛土材につきましては、当初、環境アセス及びボーリング等の地質調査に基づき、できる限り環境への影響を緩和するため、現場発生土を再利用することとしておりましたが、現場試験の結果、盛土材の土量を確保することができず、発生土と購入土との混合での施工に伴い、新たに購入土が必要となったことによるものでございます。

こちらの変更金額につきましては、当初1,700万円を見込んでおりましたが、6,900万円増額となり約8,600万円となっております。

3点目といたしまして、地中から出土した硬岩量の変更によるものでございます。

当初、10箇所で実施したボーリングの地質調査等に基づき想定した地質断面により、硬岩量を算出いたしました。が、地中から想定以上に多くの硬岩が出土し、破碎処理の追加が必要となったことによるものでございます。

こちらの変更金額につきましては、当初1,500万円見込んでおりましたが、4,100万円増額となり約5,600万円となっております。

この変更金額によりまして、契約額7億1,488万4,400円に対しまして、2億798万6,400円を増額し、9億2,287万800円とするものでございます。

また、このたびの増額変更に伴いまして、造成工事の工期延長の必要が生じております。

要因といたしましては、先程の増額要因にございます予想を上回る発生土が生じたこと等により、新たな搬出先の確保及び搬出先変更による搬出作業の増加や地中から想定以上に多くの硬岩が出土し、破碎処理に係わる作業の増加に加え、騒音、振動並びに粉塵の舞い上がりなどについて、近隣環境への影響が大きく、見込んだ以上の工事制限が必要となったことによるものでございます。

このことによりまして、約5か月間の工期の延長が必要となったものでございます。

議案書6ページに「建設工事変更請負仮契約書」の写しを添付してございます。

また、参考資料といたしまして、「造成工事請負契約の変更について」の資料をお配りしてございます。

説明につきましては以上でございますが、よろしくご審議をお願いいたします。

---

#### ◎日程第４ 議案質疑 討論 採決

○議長（市川稔宣君） 日程第４、これより議案の質疑に入ります。

議案第５号「平成２７年度 循環型社会形成推進交付金事業 新クリーンセンター施設用地造成工事請負契約の変更について」の質疑を行います。

順次発言を許します。

〔「なし」の声あり〕

○議長（市川稔宣君） これをもって、議案第５号の質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

本案は討論を省略し、ここで採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

○議長（市川稔宣君） ご異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。

本案は、原案どおり決するにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

○議長（市川稔宣君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案どおり可決されました。

---

#### ◎日程５ 閉会宣言

○議長（市川稔宣君） 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。

これをもって、平成２９年第２回臨時会を閉会といたします。

ご苦労様でした。

閉 会 午前１０時１２分

---

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

会議録署名議員

佐久市・北佐久郡環境施設組合議会議長                      市   川   稔   宣

佐久市・北佐久郡環境施設組合議会議員                      三   石   義   文

佐久市・北佐久郡環境施設組合議会議員                      吉   岡   徹